

Zostały zakończone roboty budowlane przy ulicy Osiedlowej w Starachowicach.

Wykonawcą robót budowlanych była firma "MOBIS" Sławomir Zieliński. Inwestycja była realizowana pod nazwą "Budowa ul. Osiedlowej w istniejącym pasie drogowym Etap I". To kolejne przedsięwzięcie zrealizowane z inicjatywy starachowiczian w ramach Budżetu Obywatelskiego. W wyniku wykonanych robót nawierzchnia tłuczniowa została zastąpiona nawierzchnią rozbiegającą z betonowej kostki brukowej. Opaskę (pobocze) utwardzono kruszywem drogowym i destruktem asfaltowym. Modernizacją objęto ulicę na długości 191 m.b. i szerokości jezdni 3,5 m.b. Roboty rozpoczęto dnia 18.04.2018 r., zakończono dnia 29.06.2018 r. Termin wykonania robót został dotrzymany. Koszt wykonanych robót to kwota 134.831, 43 zł.



Zakres robót budowlanych obejmował:

- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie obustronnych oporników,

Gospodarka komunalna i drogi

Published: Wednesday, 11 July 2018 15:35

Hits: 25653

- wykonanie podbudowy nośnej,
- ułożenie nawierzchni jezdnej z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
- obustronne utwardzenie opaski.

Prezydent Miasta Marek Materek podziękował wnioskodawcom, którzy złożyli projekt do Budżetu Obywatelskiego oraz Joannie Główce radnej Rady Miejskiej.



przed wykonaniem inwestycji

Ulica Osiedlowa



po wykonaniu inwestycji

Ulica Osiedlowa